

OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO 2022

Recogiendo sugerencias planteadas por la ciudadanía, AGUAPEN EP responde de manera enlazada con las necesidades que se han planteado, producto de socializaciones, reuniones y sugerencias recogidas en la rendición de cuentas periodo 2022, por lo que a continuación se detallan las obras que se realizaron en tal periodo y el porcentaje de avance alcanzado:

LICO-AGP-003-2021

CONSTRUCCIÓN DE EXTENSIONES DE REDES DE AGUAS SERVIDAS PARA EL SECTOR LA CAROLINA QUE COMPRENDEN LOS SECTORES LA CAROLINA, CAROLINA PRIVADA, BALCONES DE CAROLINA, CIUDADELA MAR DEL SOL, LOMAS DE COSTA DE ORO, MIRADOR DE COSTA DE ORO, COSTA ORO, PUERTA DEL SOL I DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO DEL CANTÓN SALINAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SALINAS 22

MONTO CONTRACTUAL: \$ 1.916.224,65

AVANCE DE OBRA: 96.89%

ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCIÓN





[COTO-AGP-001-2022](#)

REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTAL – SUCRE (ZAPOTAL – BUENOS AIRES – SACACHÚN – VILLINGOTA – SUCRE)

CONTRATISTA: CONSORCIO ZAPOTAL SANTA ELENA

MONTO CONTRACTUAL: \$962.749,72

AVANCE DE OBRA: 35,99%

ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCIÓN

[COTO-AGP-002-2022](#)

CONSTRUCCION DE EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR BRISAS DE BALLEINITA DEL CANTON SANTA ELENA PROVINCIA DE SANTA ELENA

CONTRATISTA: UBILLA HAZ GONZALO

MONTO CONTRACTUAL: \$309.884,92

AVANCE DE OBRA: 50,31%

ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCIÓN



COTO-AGP-003-2022

AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LOS SUBSISTEMAS DE LAS COMUNAS LIMONCITO, JUNTAS DEL PACIFICO, JULIO MORENO Y BELLAVISTA, DEL CANTON SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA

CONTRATISTA: CONSORCIO AGUA POTABLE SANTA ELENA

MONTO CONTRACTUAL: \$420.123,03

AVANCE DE OBRA: 22,07%

ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCIÓN





[COTO-AGP-004-2022](#)

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LOS BARRIOS PARAISO, MANABI, LAS LOMAS, 9 DE OCTUBRE, 5 DE JUNIO, BELLAVISTA Y JAIME ROLDOS DE LA PARROQUIA ANCONCITO, DEL CANTON SALINAS Y CAMBIO DE TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO POR PVC DEL SECTOR SANTA ROSA DEL CANTÓN SALINAS

CONTRATISTA: BALON MATEO VICTOR HUGO

MONTO CONTRACTUAL: \$674.487,30

AVANCE DE OBRA: 54,99%

ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCIÓN



[COTO-AGP-006-2022](#)

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR CABO QUIROZ ETAPA 2,
DEL CANTÓN SANTA ELENA

CONTRATISTA: SUAREZ MUÑOZ JAIME

MONTO CONTRACTUAL: \$396.022,02

AVANCE DE OBRA: 0.00%

ESTADO DE LA OBRA: NO SE HA OTORGADO EL ANTICIPO

[COTO-AGP-007-2022](#)

CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO SUPERFICIAL Y EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA
EL SECTOR ÚNETE PERTENECIENTE AL CANTÓN SANTA ELENA

CONTRATISTA: AGUILAR MADERO LUIS ANTONIO

MONTO CONTRACTUAL: \$389.166,19

AVANCE DE OBRA: 98,39%

ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCIÓN



LCC-AGP-002-2022

FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EXTENSIONES DE REDES DE AGUAS SERVIDAS PARA EL SECTOR LA CAROLINA QUE COMPRENDEN LOS SECTORES LA CAROLINA, CAROLINA PRIVADA, BALCONES DE CAROLINA, CIUDADELA MAR DEL SOL, LOMAS DE COSTA DE ORO, MIRADOR DE COSTA DE ORO, COSTA DE ORO, PUERTA DEL SOL 1 DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO DEL CANTÓN SALINAS

CONTRATISTA: SUAREZ MUÑOZ JAIME ALEXANDER

MONTO CONTRACTUAL: \$118.564,00

AVANCE DE OBRA: 96.89%

ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCIÓN

LCC-AGP-006-2022

AMPLIACION DE LA RED DE AGUAS SERVIDAS EN LA ZONA SUR Y NORESTE DEL CANTÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA

CONTRATISTA: GELO TORRES JOSHEP EDUARDO

MONTO CONTRACTUAL: \$346.857,00

AVANCE DE OBRA: 70.20%

ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCIÓN

LICO-AGP-001-2022

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUAS SERVIDAS EN LA ZONA SUR Y NORESTE DEL CANTÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA

CONTRATISTA: GELO TORRES JOSHEP EDUARDO

MONTO CONTRACTUAL: \$6.421.830,76

AVANCE DE OBRA: 70.20%

ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCIÓN



CONSTRUCCIÓN DE EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA EL RECINTO BUENOS AIRES
UBICADO EN LA PARROQUIA CHANDUY Y PARA EL COMITÉ BARRIAL BALLENETA ORIENTAL DEL
SECTOR 22 DEL CANTÓN SANTA ELENA

CONTRATISTA: CHIQUITO PEREZ JORGE LUIS

MONTO CONTRACTUAL: \$173.079,45

AVANCE DE OBRA: 49.93%

ESTADO DE LA OBRA: PARALIZADA



COTS-AGP-2023-005

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA HIDRÁULICA PARA TRABAJOS PREVENTIVOS
DE AGUAPEN-EP EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DURANTE 2023

CONTRATISTA: CONCRETO & ASOCIADOS S.A.

MONTO CONTRACTUAL: \$244.703,23

AVANCE DE OBRA: 33.33%

ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCIÓN


Dentro de las obras principales que se desarrollaron en el año 2022 tenemos como referente la AMPLIACION DE LA RED DE AGUAS SERVIDAS EN LA ZONA SUR Y NORESTE DEL CANTON LA LIBERTAD PROVINCIA DE SANTA ELENA.

Esta obra que se adjudicó en el 2022, pero que se desarrolló en el año 2023 y que por motivos de fuerza mayor se va a terminar en el 2024, tiene un gran alcance para nuestra institución y un gran impacto social para el canton la libertad, Se están instalando aproximadamente 7300 conexiones domiciliarias, 96 km de tuberías con diámetros que varían entre 160mm a 650mm, 170 cámaras de hormigón armado, 8 estaciones de bombeo con sus respectivas líneas de impulsión con una longitud 4500m. beneficiando

a 32 barrios de la zona Sur y Noroeste del canton La libertad, además por la magnitud y el monto (6,421.830.75 ctvs dólares americanos), su ejecución permitirá legalizar una de las zonas donde mayormente se reflejan aguas no contabilizadas, es decir que no solo tendrá un impacto económico en la mejora de los ingresos y recuperación de la inversión, también permitirá reducir los niveles de aguas perdidas en lugares donde existían excesos de guías clandestinas.

MONTO: \$ 6.421.830,75

El plazo de ejecución es de 300 días calendarios, la obra presenta un avance económico de 81% y un avance físico del 85%.



De esta manera podemos destacar que las obras propuestas para el 2022 se encuentran en periodo de ejecución, con un promedio de avance del 60% pero que, de acuerdo a lo establecido en el contrato con respecto al tiempo, todos los trabajos llegaran a cumplirse sin novedad alguna a excepción de aquellas obras a las que no se les ha otorgado el anticipo correspondiente, por lo que en ejecución general llegaríamos a un promedio del 90 % de cumplimiento.